

Protokół przeglądu kotła

Imię i nazwisko.....

Adres.....

Typ kotłaMoc kotła

Lp.	Zakres czynności	Opis	Uwagi
KOTŁOWNIA			
1	Wentylacja nawiewna	Posiada/nie posiada* Drożna/niedrożna*	
2	Wentylacja wywiewna	Posiada/nie posiada* Drożna/niedrożna*	
3	Gniazdo zasilania kotła z uziemieniem zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym	Tak/nie*	
4	Sprawdzenie połączeń elektrycznych i AKPIA	Poprawne/niepoprawne*	
5	Szczelność połączenia kotła z przewodem kominowym	Szczelne/nieszczelne*	
Układ C.O.			
6	Sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych	szczelne/nieszczelne*	
7	Sprawdzenie naczynia wzbiorczego i jego ciśnienia[bar]	
8	Zawór bezpieczeństwa	Sprawny/niesprawny*	
9	Sprawdzenie pracy zaworu trójdrogowego/czterodrogowego*	Sprawny/niesprawny*	
10	Zawór schładzający	Sprawny/niesprawny*	
11	Ciśnienie instalacji c.o.[bar]	
Test osprzętu			
12	Sprawdzenie czujników i ich umiejscowienia (zasilanie, powrót na kotle, zaworze mieszającym)	Wykonano/nie wykonano*	
13	Sprawdzenie stanu zapalarki	Sprawna/niesprawna*	
14	Sprawdzenie prawidłowego działania podajnika	Poprawne/niesprawne*	
15	Sprawdzenie stanu komory spalania i wymiennika płomieniowego	Wykonano/nie wykonano*	
16	Sprawdzenie połączenia podajnika paliwa z kotłem	Wykonano/nie wykonano*	
17	Sprawdzenie stanu izolacji termicznej przewodów	Wykonano/nie wykonano*	
18	Sprawdzenie drożności instalacji hydraulicznej	Wykonano/ nie wykonano*	
19	Sprawdzenie alarmów/błędów zapisanych w pamięci sterownika kotła, sprawdzenie poprawności ustawień sterownika kotła wprowadzonych przez Użytkownika	Wykonano/ nie wykonano*	
20	Sprawdzenie rodzaju pelletu, czy zgodny z normą EN DIN	Tak/Nie*	

*niepotrzebne skreślić

Uwagi:

.....

.....

.....
Podpis właściciela / os. Upoważnionej**.....
Podpis Zamawiającego.....
Pieczęć i podpis Serwisanta

**Jako użytkownik kotła na biomasę stwierdzam, że instalacja działa poprawnie i nie wnoszę zastrzeżeń.